

# LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

## Tisztelt Lakosok, Ingtalantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a Mészáros és Mészáros Zrt, által végzett, ivóvízfejlesztési munkáiról:

### **2024.04.22 – 2024.04.28. (17.hét)**

- Budakalász, Kántor utca - külterület közötti szakaszán: nyomáspróba lefolytatása
- : Budakalász, Galamb utca Fecske utca és Holló utca közötti szakaszának folytatása - vízvezeték építés
- Budakalász, Kőbányai út - Fácán utca és Csalogány utca között, tovább a Fácán közig, Kőbányai út Fácán köz csomópont, tovább az Árok utca felé - vízvezeték építés
- Pomáz, Országút utca Kalászi úttól haladva Budakalász Zrínyi Ilona utca felé – vízvezeték építés.

### **2024.04.29 – 2024.05.05. (18.hét)**

- Budakalász, Kántor utca - külterület közötti szakaszán: nyomáspróba lefolytatása
- Budakalász, Holló utca - Galamb utca és Völgy utca közötti szakaszának - vízvezeték építés
- Budakalász, Kőbányai út - Fácán köz és Árok utca között, tovább az Árok u felé - vízvezeték építés
- Pomáz, Országút utca, tovább Budakalász Zrínyi Ilona utca felé – vízvezeték építés.

Az érintett ingatlantulajdonosokkal a Kivitelező folyamatosan egyeztet a kivitelezés időszaka alatt.

A közlekedés zavartalan biztosítása érdekében, a vezeték nyomvonala felett ideiglenes nyomvonal helyreállítás történik, a jelenleg aszfalt burkolattal ellátott szakaszokon, a végleges aszfalt záróréteg a teljes csőszakasz elkészülte után kerül megépítésre.

**A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük szíves megértésüket és türelmüket!**

**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.**  
üzemeltető

**Mészáros és Mészáros Zrt.**  
kivitelező

**SZÉCHENYI 2020**



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Kohéziós Alap



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**