

# LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

## Tisztelt Lakosok, Ingtatlantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a Mészáros és Mészáros Zrt, által végzett, ivóvízfejlesztési munkáiról:

### **2024.06.03. – 2024.06.09.**

- Budakalász, Holló utca Völgy utca és Damjanich utca közötti szakaszán befejező munkálatok végzése, nyomáspróba előkészítése;
- Budakalász, Kőbányai út Fácán köz és Árok utca közötti szakaszán befejező munkák végzése, nyomáspróba előkészítés;
- Budakalász, Csalogány utca - Galamb utca és Cinege utca közötti szakaszán - vízvezeték építés;
- Pomáz, Országút utca Zrínyi Ilona utcától a Széchenyi utca felé - vízvezeték építés zajlik.

### **2024.06.10. – 2024.06.16.**

- Budakalász, Holló utca Völgy utca és Damjanich utca közötti szakaszán nyomáspróba előkészítése, nyomáspróba lefolytatása.
- Budakalász, Kőbányai út Fácán köz és Árok utca közötti szakaszán nyomáspróba előkészítése, nyomáspróba lefolytatása.
- Budakalász, Csalogány utca építése a Cinege utcától a Kőbányai út felé vízvezeték építés.
- Pomáz, Országút utca Zrínyi Ilona utcától a Széchenyi utca felé - vízvezeték építése

Az érintett ingatlantulajdonosokkal a Kivitelező folyamatosan egyeztet a kivitelezés időszaka alatt.

A közlekedés zavartalan biztosítása érdekében, a vezeték nyomvonal felett ideiglenes nyomvonal helyreállítás történik, a jelenleg aszfalt burkolattal ellátott szakaszokon, a végleges aszfalt zárórtegg a teljes csőszakasz elkészülte után kerül megépítésre.

**A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük szíves megértésüket és türelmüket!**

**DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.**  
üzemeltető

**Mészáros és Mészáros Zrt.**  
kivitelező

**SZÉCHENYI 2020**



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

Európai Unió  
Kohéziós Alap



**BEFEKTETÉS A JÖVŐBE**