

LAKOSSÁGI TÁJÉKOZTATÓ

Tisztelt Lakosok, Ingtalantulajdonosok!

Tájékoztatjuk Önöket, a DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt. megbízásából a Mészáros és Mészáros Zrt, által végzett, ivóvízfejlesztési munkáiról:

2024.07.29. – 2024.08.04.

- Budakalász, Szegfű utca – Szentendrei út sarok vízvezeték építés, út alatti befűzés és vezeték összekötés.
- Budakalász Szentendrei út - Pomázi út kereszteződésében (Kárpátok öre) és a Kőbányai út-Budai út fogadóödör sajtolási munkák előkészítése.
- Budakalász Kőbányai út (Árok u-Budai út közötti szakasán) vízvezeték építés.
- Budakalász, Damjanich u. (Holló u. és Köves u. között) vízvezeték építés
- Budakalász, Köves u. (Damjanich u. és Budakalász reg. vízműtelep között) vízvezeték építés (engedély beszerzésének függvényében).
- Budakalászon az 1108-as út mellett a hólerakóval szemben vízvezeték építés.

2024.08.05. – 2024.08.11.

- között: Budakalász Szentendrei út - Pomázi út keresztezésnél (Kárpátok öre) sajtolási munkák elvégzése.
- Budakalász Kőbányai út (Árok u-Budai út közötti szakaszon) vízvezeték építés.
- Budakalász, Damjanich u. (Holló u. és Köves u. közötti szakaszon) vízvezeték építés.
- Budakalász, Köves u. (Damjanich u. és Budakalász reg. vízműtelep közötti szakaszon) vízvezeték építés.
- Budakalászon az 1108-as út mellett az előző heti munkák folytatásaként vízvezeték építés.

Az érintett ingatlantulajdonosokkal a Kivitelező folyamatosan egyeztet a kivitelezés időszaka alatt.

A közlekedés zavartalan biztosítása érdekében, a vezeték nyomvonala felett ideiglenes nyomvonal helyreállítás történik, a jelenleg aszfalt burkolattal ellátott szakaszokon, a végleges aszfalt zárórtegg a teljes csőszakasz elkészülte után kerül megépítésre.

A munkavégzés ideje alatt okozott esetleges kellemetlenségekkel kapcsolatban kérjük szíves megértésüket és türelmüket!

DMRV Duna Menti Regionális Vízmű Zrt.
üzemeltető

Mészáros és Mészáros Zrt.
kivitelező

SZÉCHENYI 2020



MAGYARORSZÁG
KORMÁNYA

Európai Unió
Kohéziós Alap



BEFEKTETÉS A JÖVŐBE